مشخصات بازرس: ☐ **شماره پرونده:** ☐ **تاریخ بازرسی اول:** ☐
(نام و نام خانوادگی)

۱. مشخصات نصب

- نشانی دقیق محل نصب آسانسور :

- طول حرکت: ☐ متر
- تعداد توقف: ☐ جمعا
- نحوه‌ی قرار گرفتن درب‌ها و تعداد آن‌ها :
  - ☐ جلو
  - ☐ عقب
  - ☐ کناری

- نام و نشانی شرکت فروشنده‌ی آسانسور:

- شماره و تاریخ صدور گواهینامه ایمنی و کیفیت اولیه آسانسور:
- نام شرکت طراح و فروشنده اولیه آسانسور :
- نام شرکت سرویس و نگهداری کننده فعلی آسانسور
  (ذکر شماره قرارداد معتبر با مالک/بهره‌بردار آسانسور)

- نام متقاضی بازرسی: ☐
- ظرفیت: ☐ کیلوگرم ☐ نفر
- سرعت: ☐ متر بر ثانیه
- تعداد آسانسور در ساختمان فوق: ☐ دستگاه
- نوع کاربری آسانسور:
  مسافربر☐ مسافربر-باربر☐ خودروبر☐ باربر☐

- **نوع آسانسور : کششی-اصطکاکی (۱۲-۲-۱)**

این چک لیست مربوط به آسانسورهای کششی-اصطکاکی، بدون کاربری "تخلیه یا بارگیری بار بالاتر از سطح توقف (Ducking Operation)" بوده و لذا بدیهی است برای سایر آسانسورها کاربرد نداشته و در این صورت ملاک عمل استاندارد ملی شماره ۱-۶۳۰۳ خواهد بود

۲. چاه آسانسور

ابعاد چاه: عرض چاه cm ☐ عمق چاه cm ☐ طول چاه cm ☐

عمق چاهک cm ☐ فاصله‌ی بالاسری (ارتفاع از کف آخرین توقف تا زیر سقف چاه) cm ☐

فاصله‌ی دهانه‌ی ریل‌های کابین cm ☐ فاصله‌ی دهانه‌ی ریل‌های وزنه‌ی تعادل(در صورت وجود) cm ☐

۳. ضربه‌گیر

کابین

شماره سریال ☐ نام سازنده ☐

نوع ضربه‌گیر ☐ تعداد ☐ ارتفاع ضربه‌گیر cm ☐

ثابت ☐ متحرک ☐

وزنه‌ی تعادل

شماره سریال ☐ نام سازنده ☐

نوع ضربه‌گیر ☐ تعداد ☐ ارتفاع ضربه‌گیر cm ☐

ثابت ☐ متحرک ☐

٤. ریل راهنما

حداکثر فاصله‌ی بین دو براکت لقمه ریل کابین cm ☐

ابعاد ریل استفاده شده: کابین ☐ قاب وزنه ☐

۵. ترمز ایمنی (پاراشوت)

شماره سریال ☐ نام سازنده ☐ علامت آزمون نوعی ☐

سرعت نامی آسانسور (m/s) V_c= ☐ سرعت درگیر شدن ترمز ایمنی (m/s) V= ☐

نوع ترمز ایمنی: تدریجی ☐ آنی ☐ ظرفیت ترمز ایمنی (kg) P+Q= ☐

موقعیت نصب ترمزایمن روی کابین ☐ زیر کابین ☐

٦. درب‌ها

نوع درب طبقات: لولایی ☐ اتوماتیک ☐

ابعاد درب: ارتفاع مفیددرب cm [ ] پهنای درب cm [ ]

طبقه	۱	سریال قفل درب		طبقه	۲	سریال قفل درب
طبقه	۳	سریال قفل درب		طبقه	٤	سریال قفل درب
طبقه	٥	سریال قفل درب		طبقه	٦	سریال قفل درب
طبقه	۷	سریال قفل درب		طبقه	۸	سریال قفل درب

- **درصورتی که تعدادتوقف بیشتراز ۸ می باشد،لازم است سریال قفل‌های درب طبقات در فرم جداگانه ای ثبت وضمیمه گردد.**

۷. کابین ، وزنه‌ی تعادل،چاه و ریلها

ابعاد کابین: عرض کابین cm [ ] عمق کابین cm [ ] ارتفاع کابین cm [ ]

۸. طناب فولادی

تعداد طناب فولادی [ ] قطر طناب فولادی mm [ ]

بافت طناب فولادی [ ]

۹. گاورنر

شماره سریال [ ] نام سازنده [ ]

سرعت نامی آسانسور (m/s) [ ] سرعت درگیری گاورنر (m/s) [ ]

موقعیت نصب گاورنر: در موتورخانه ☐ درون چاه ☐

۱۰. مشخصات سیستم محرکه‌ی آسانسور

۱. موتور		اعلام شده توسط سازنده		(N/A)
۱-۱- کشور و شرکت سازنده				
۱-۲- شماره سریال				
۱-۳- قدرت		KW	HP	
۱-۴- تعداد دور در دقیقه	دور تند	Rpm		

۲. گیربکس(در صورت وجود)	اعلام شده توسط سازنده	(N/A)
۲-۱- نام و شرکت سازنده		
۲-۲- نسبت ورودی به خروجی		
۲-۳- قطر فلکه اصلی	Cm	
۲-۴- قطر فلکه هرزگرد	Cm	
۲-۵- Static Load محورگیربکس	Kg	

۱۱. بررسی الزامات بند ث-۱

ردیف	شرح	نتیجه		
		بلی	خیر	(N/A)
۱	آیا عملکرد وسایل قفل‌کننده مناسب می باشد؟			
۲	آیا شرایط ظاهری (عدم وجود آسیب‌های سطحی، خوردگی، رنگ زدگی، تاشدگی، تابیدگی، دو کلافه شدن و ...) و عمکرد ایمن طناب های فولادی یا زنجیرها مناسب می‌باشد؟			
۳	آیا عملکرد ترمز مکانیکی مناسب می‌باشد؟			
۴	آیا ترمز مکانیکی عاری از تجمع گرد وغبار، خوردگی و فرسودگی می‌باشد؟			
۵	آیا عملکرد گاورنر مناسب می‌باشد؟			
۶	آیا وسایل هشداردهنده کافی در آسانسور موجود می‌باشد؟			

۱۲. تست‌ها

ردیف	شرح	نتیجه		
		بلی	خیر	(N/A)
۷	تست پاراشوت (ترمز ایمنی) با کابین خالی در سرعت کاهش یافته • در حین درگیری ترمز ایمنی، طناب گاورنر و متعلقات آن باید در محل خود، بدون نقص باقی بماند (۹-۹-۶-۶)			
۸	آیا فقط با بالا بردن کابین و وزنه تعادل پاراشوت آزاد میشود؟ (طبق بند ۹-۸-۵-۱)			
۹	آیا شیب کف کابین پس از عملکرد ترمز ایمنی کمتر از ۵٪ حالت عادی آن است؟(۹-۸-۷)			
۱۰	تست ضربه‌گیر با کابین خالی در سرعت کاهش یافته			
۱۱	تست بالانس			
۱۲	آیا در زمانی که وزنه تعادل روی ضربه گیرها قرار دارد و هم زمان موتور آسانسور در جهت حرکت به بالا می باشد، کابین بالا می رود؟ (طبق بند ۹-۳-۱)			

۱۳	تست های کشش (TRACTION)			
۱۴	تست کنترل فاز			
۱۵	تست کنترل دما			
۱۶	تست وسیله زمانی			

۱۳. مدارک

ردیف	شرح	نتیجه		
		بلی	خیر	(N/A)
۱۷	فرم درخواست بازرسی • مالک (با ارایه مدارک مثبته) و یا شرکت فروشنده آسانسور می‌تواند درخواست‌کننده بازرسی باشد. • تنظیم کروکی دقیق در این فرم الزامی است.			
۱۸	تصویر گواهینامه‌ها • تصویر گواهینامه ایمنی و کیفیت اولیه آسانسور • تصویر پروانه طراحی و مونتاژ اولیه آسانسور (در صورت وجود) • تصویر گواهینامه چهار قطعه ایمنی (گاورنر ، ضربه گیر ، ترمز ایمنی و قفل درب) و انطباق آن با بند های ۳، ۵، ۶ و ۹ این پرسشنامه			
۱۹	بیمه‌نامه آسانسور • به آدرس محل نصب با ذکر شماره پلاک ثبتی، به ظرفیت کامل آسانسور و با ذکر تعداد توقف • بیمه‌گذار می‌تواند شرکت فروشنده آسانسور یا مالک باشد، ولی «مدیر ساختمان» و «مالکان ساختمان» باید **به صورت بی نام** جزو ذینفعان بیمه‌نامه باشند.			
۲۰	تصویر قرارداد معتبر سرویس و نگهداری میان شرکت آسانسوری و بهره‌بردار/مالک			

نام ونام خانوادگی بازرس:

تاریخ:

امضاء: